

NORDR

Informationsbrev Nordr Veddestaden Maj 23



NORDR

Hej,

Dessa informationsblad kommer att skickas ut i slutet på varje månad.

Detta har hänt i området sedan sista informationsbladet:

NCC:

Ettapp 1, trh 1-4:

- Ställningen på Äggelundavägen är delvis nedmonterad, fortsatta arbeten med resterande delar av fasaden pågår. Sista delen ställning mot Äggelundavägen plockas ner under v.27.
- Inomhus pågår gipsning av väggar, installationer och inredning.

Ettapp 2, trh 5-8:

- Stommontage är nu färdigt och vi fortsätter med yttertaket som beräknas klart efter sommaren.
- Fasadarbeten på Banmästargatan pågår och beräknas klara i augusti i år. Efter detta plockas ställningen ner och Kommunen tar över ytan för att fortsätta med sina ledningsarbeten i gatan närmast vårt hus.

Produktionen rullar enligt plan.

Nordr:

Nodr har ställt upp 5st kontorsbodar i norra delen av området. Dessa skall renoveras och snyggas till för att senare användas av Nordrs personal som kontor och visning/försäljning. Arbetet med att renovera kontorsbodar kommer att fortsätta senare under 2023.

Detta händer i maj:

NCC arbetar fram till kl. 16:00 varje dag.

I ettapp 1 kommer det pågå fasadarbeten från ställning samt invändiga arbeten.

I ettapp 2 pågår tak- och fasadarbeten samt invändiga arbeten.

Det är fortsatt mycket stort fokus på samordning av alla yrkesgrupper och med Kommunens arbeten, det är ett stort maskineri som behöver rulla enligt plan med alla leveranser och arbeten. Nu börjar även förberedelser inför vår första inflytt i trh 1 i oktober.

NORDR

Arbeten som utförs utanför Nordrs område.

Precis utanför Nordrs område är det många pågående jobb som utförs av andra beställare men som berör våra arbeten (framför allt NCC:s arbeten på KV12).

Sveab utför på Kommunens uppdrag flera arbeten runt kv 12:

- Dagvattendammen vid korsningen Bäckparksgatan/Äggelundavägen. Sveab börjar sponta under v.26.
- VA arbeten på Bäckparksgatan.
- Ledningsarbeten på Banmästargatan, börjar vid Veddestavägen och jobbar sig ner mot kv 12.
- Servisanslutningar startar i augusti.

Länk till Kommunens hemsida för pågående arbeten i Veddesta och Barkarby:

[Stadsutveckling Barkarby - Järfälla kommun \(jarfalla.se\)](http://jardsutveckling Barkarby - Järfälla kommun (jarfalla.se))

Plan över gatunamn i nybyggnadsområdet.

